

# Belvederegarten

## Sanierung des Großen Teiches im Teichhof

Juni – November 2010

*Bauherr und Auftraggeber:*  
**Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend  
und Burghauptmannschaft Österreich**

*Generalplaner:*  
**Wehdorn Architekten GmbH**  
*Projektsteuerung:*  
**Arge Mahlkecht-Bergsmann**

*Statik:*  
**Ingenieurbüro Ste.p ZT GmbH**  
*Brunnentchnik:*  
**PHI Technisches Planungsbüro**

14.6.2010



- Reinigung des Beckens
- Abtransport der Ablagerungen
- Abbau der Decksteine
- Aushub der Brunnenstube

## Bevederegarten - Sanierung des Großen Teiches im Teichhof

21.6.2010



- Abbruch des Betonkranzes
- Ausfräsen der Beckenwand
- Bohrpressung (Stahlrohr) von Baugrube der Brunnenstube in Richtung Kavaliertakt

## Bevederegarten - Sanierung des Großen Teiches im Teichhof

28.6.2010



- Teilabbruch des inneren Beckenwand-mauerwerks
- Herstellung der Bodenplatte der Brunnenstube

# Bevederegarten - Sanierung des Großen Teiches im Teichhof

5.7.2010



- Säuberung des Beckens
- Öffnung des historischen Kollektors
- Schalung der Brunnenstubenwände

## Bevederegarten - Sanierung des Großen Teiches im Teichhof

12.7.2010



- Herstellung der äußeren Beckenstützwand
- Künetten-aushub für Leitungstrasse

## Bevederegarten - Sanierung des Großen Teiches im Teichhof

21.7.2010



- Herstellung der äußeren Beckenstützwand
- Schalung der Brunnenstubendecke
- Einbringen des Drainageschotters

## Bevederegarten - Sanierung des Großen Teiches im Teichhof

26.7.2010



- Ausbreiten des Drainageschotters im Südteil des Beckens
- Montage der Bodendüsen im Südteil
- Arbeiten an Pumpenschacht bei Kollektor

## Bevederegarten - Sanierung des Großen Teiches im Teichhof



28.7.2010



- Ausbreiten des Drainschotter im Mittelteil des Beckens
- Montage der Bodendüsen im Mittelteil
- Herstellung der Sauberschicht im Südteil

# Bevederegarten - Sanierung des Großen Teiches im Teichhof

2.8.2010



- Ausbreiten des Drainageschotters im Mittelteil des Beckens
- Montage der Bodendüsen im Mittelteil
- Herstellung der Sauberkeitsschicht im Mittelteil
- Arbeiten im Kollektorbereich

## Bevederegarten - Sanierung des Großen Teiches im Teichhof

11.8.2010

- Schalung und Bewehrung der ersten Bodenfelder im Nordteil
- Ausbreiten des Drainageschotters im Mittelteil des Beckens
- Montage der Bodendüsen im Mittelteil
- Arbeiten im Kollektorbereich
- Leitungslegung in Künetten-trasse



## Bevederegarten - Sanierung des Großen Teiches im Teichhof

16.8.2010



- Betonieren der ersten Bodenfelder im Nordteil
- Schalung und Bewehrung von Bodenfeldern im Nordteil
- Montage der Bodendüsen im Mittelteil
- Arbeiten im Kollektorbereich
- Schließen der Künnettentrasse

# Bevederegarten - Sanierung des Großen Teiches im Teichhof

23.8.2010

- Betonieren der Bodenfelder im Mittelteil
- Schalung und Bewehrung von Bodenfeldern im Mittelteil
- Montage der Bodendüsen im Nordteil
- Arbeiten im Kollektorbereich



## Bevederegarten - Sanierung des Großen Teiches im Teichhof

6.9.2010

- Betonieren der Bodenfelder im Mittelteil
- Schalung und Bewehrung von Bodenfeldern im Nordteil
- Beginn der Wandherstellung im Nordteil
- Arbeiten im Kollektorbereich



# Bevederegarten - Sanierung des Großen Teiches im Teichhof

13.9.2010

- Betonieren der Bodenfelder im Nordteil
- Schalung und Bewehrung von Bodenfeldern im Nordteil
- Wandherstellungen in Nordhälfte
- Schließen des Kollektorbereichs



# Bevederegarten - Sanierung des Großen Teiches im Teichhof

27.9.2010

- Betonieren von Bodenfelder im Nordteil
- Schalung und Bewehrung der letzten Bodenfeldern
- Wandherstellungen rund ums Becken
- Beginn Versetzen der Decksteine



## Bevederegarten - Sanierung des Großen Teiches im Teichhof



6.10.2010



- **Betonarbeiten abgeschlossen**
- **Montagearbeiten in Haustechnikbereichen**
- **Versetzen der Decksteine**

## Bevederegarten - Sanierung des Großen Teiches im Teichhof

11.10.2010



- Montagearbeiten in Haustechnikbereichen
- Versetzen der Decksteine
- Schlämmen der Decksteine
- Beginn des Fugenverschlusses

## Bevederegarten - Sanierung des Großen Teiches im Teichhof

20.10.2010



- Abschluss der Steinmetzarbeiten
- Beginn der Wegewiederherstellung
- Abtragen des auszutauschenden Wegebels

# Bevederegarten - Sanierung des Großen Teiches im Teichhof



28.10.2010

- Wiederherstellung des Geländes rund ums Becken
- Vorarbeiten für die Wegeherstellung

# Bevederegarten - Sanierung des Großen Teiches im Teichhof



10.11.2010

- Wiederherstellung der Querwege
- Beginn der Beckenbefüllung

# Bevederegarten - Sanierung des Großen Teiches im Teichhof



10.5.2011

- Befüllung abgeschlossen
- Wiederherstellung der Grünflächen

# Bevederegarten - Sanierung des Großen Teiches im Teichhof